



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จึงประกาศรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.banphokorat.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายรุ่งเพชร ชิงโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

รายงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๑-๕๑๐๙ โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๕๑๑๐

www.banphokorot.go.th

คำนำ

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดทำสรุปผลการรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รวมทั้ง เพื่อกำกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการบริหารและจัดการมากยิ่งขึ้น

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้า

- แบบสรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ๑

- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ๒ - ๓๔

แบบสรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๑๙	๒๕.๓๓	๙	๑๒	๘	๑๐.๖๖๗	๓๖	๔๘	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ พบว่ายังอยู่ในห้วงเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒	๒.๖๗	๑	๑.๓๓๓๓	๐	๐	๓	๔	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๑	๐	๐.๐๐	๑	๑.๓๓๓๓	๐	๐	๑	๑.๓๓๓๓	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓	๔.๐๐	๒	๒.๖๖๖๗	๐	๐	๕	๖.๖๖๖๗	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๔	๕.๓๓	๐	๐	๐	๐	๔	๕.๓๓๓๓	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๑	๓	๔.๐๐	๓	๔	๕	๖.๖๖๖๗	๑๑	๑๔.๖๖๗	
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๘	๖	๘.๐๐	๑	๑.๓๓๓๓	๑	๑.๓๓๓๓	๘	๑๐.๖๖๗	
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๓	๔.๐๐	๐	๐	๔	๕.๓๓๓๓	๗	๙.๓๓๓๓	
รวมทั้งสิ้น	๗๕	๔๐	๕๓.๓๓	๑๗	๒๒.๖๖๗	๑๘	๒๔	๗๕	๑๐๐.๐๐	
รายการครุภัณฑ์										
ครุภัณฑ์การเกษตร	๓	๓	๘.๓๓	๐	๐	๐	๐	๓	๘.๓๓๓๓	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐	๔	๑๑.๑๑	๐	๐	๖	๑๖.๖๖๗	๑๐	๒๗.๗๗๘	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๐	๒	๕.๕๖	๐	๐	๘	๒๒.๒๒๒	๑๐	๒๗.๗๗๘	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๔	๒	๕.๕๖	๐	๐	๒	๕.๕๕๕๖	๔	๑๑.๑๑๑	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๔	๔	๑๑.๑๑	๐	๐	๐	๐	๔	๑๑.๑๑๑	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๑	๒.๗๘	๐	๐	๐	๐	๑	๒.๗๗๗๘	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๔	๓	๘.๓๓	๐	๐	๑	๒.๗๗๗๘	๔	๑๑.๑๑๑	
รวมทั้งสิ้น	๓๖	๑๙	๕๒.๗๘	๐	๐	๑๗	๔๗.๒๒๒	๓๖	๑๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘- เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ▶ งานก่อสร้าง										
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๒๓ ถึง อสมท. บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๓๓๖,๙๐๐		✓		-	๓๓๖,๙๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนางแป้น เชื่อม ซอยกลางบ้าน บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๓ บ่อ รายละเอียด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๐๕,๘๐๐		✓		-	๔๐๕,๘๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓	ก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงน้ำแข็ง เชื่อมถนนมิตรภาพ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕๒ เมตร บ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๓๒,๗๐๐		✓		-	๔๓๒,๗๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตุ้ม - สนั่น บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๓๐๑,๐๐๐.๐๐		✓		-	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง
๕	ปรับปรุงถนนโดยปูผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนเมืองสันติสุข (หอพักรุ่งอรุณ) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๕๗๗,๗๐๐	✓			-	๕๗๗,๗๐๐.๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ถึงหัว ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน
๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศรีพัฒนาไปแสนเมือง ลงสระน้ำ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๗ เมตร บ่อพักฝาคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ รายละเอียด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๗๖,๒๐๐		✓		-	๑๗๖,๒๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์บริการย่นมาร์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๑๕,๖๐๐			✓	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ปากทางหนองบัว ซอย ๗ บัวทองไปคลองเปรม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑,๒๓๔,๕๐๐	✓			-	๑,๒๓๔,๕๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ถึงหัว ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายวิโรจน์ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๒๓,๙๐๐			✓	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	
๑๐	ปรับปรุงถนน โดยปู ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒๖ เชื่อมซอย ๒๘ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๓๑,๘๐๐		✓		-	๔๓๑,๘๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๑	ปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุก ซอยบ้านนางไข่ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๑๖,๔๖๐		✓		-	๑๑๖,๔๖๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๒	ก่อสร้างอาคาร บริการประชาชน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ กำหนด	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓			๒๑๔,๕๐๐.๐๐	๒๗๙,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	โอนลงงบประมาณ จำนวน ๒๔๑,๕๐๐ บาท
๑๓	โครงการปรับปรุง อาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ กำหนด	๑๙๖,๐๐๐.๐๐		✓		-	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงปูน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	✓			-	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ถึงหัวง ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศึกษา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๖๐๑,๖๐๐.๐๐	✓			-	๖๐๑,๖๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ถึงหัว ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยทรงยศ (อู่สมวงศ์) บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๓๗,๒๐๐.๐๐		✓		-	๔๓๗,๒๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๗	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านยู้ง หมู่ที่ ๑	ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐๘.๐๐ เมตร บ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑,๒๓๓,๒๐๐.๐๐	✓			-	๑,๒๓๓,๒๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ถึงหัว ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน
๑๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ ต่อถนนคอน กรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านยู้ง หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๒๙๒,๑๐๐			✓	๒๗๑,๖๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๙	ก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยุง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ พื้นที่รวม ๙๘.๐๐ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตรวางท่อ ๒๐ เมตร บ่อพัก ๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๙๖,๓๐๐	✓			-	๙๖,๓๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอ่อน (แยกจากซอย ๒) บ้านยุง หมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๖๔.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕เมตร ไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๒๐เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๒๕,๒๐๐	✓			-	๑๒๕,๒๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒๑	ปรับปรุงถนนโดย เสริมหินคลุกเลียบคลอง ชลประทานถึงเขตติดต่อ ตำบลตลาด บ้านยุง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๓๐,๕๐๐	✓			-	๑๓๐,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โตนด ซอย ๗ พัฒนา ๒ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ ยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐๕.๐๐เมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๙๗๕,๙๐๐	✓			-	๙๗๕,๙๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปนาตาเหล็ก บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๒๒๔,๔๐๐	✓			-	๒๒๔,๔๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บูรณพาณิชย์ ซอย ๖ บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	กว้าง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๔ บ่อ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๘๕,๒๐๐	✓			-	๔๘๕,๒๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุ่มประตูดป่าสภาพร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๒๕๗ เมตร บ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๓๒๖,๖๐๐	✓			-	๓๒๖,๖๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒๖	ปรับปรุงถนนโดย เสริมหินคลุก ซอยหลังเอเทค บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๓๕,๒๐๐			✓	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางประไพ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๖๐เมตร ยาว ๒๑.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๐ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๓๓,๘๐๐	✓			-	๓๓,๘๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒๘	ปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุก คลองบริบูรณ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๗๐,๘๐๐			✓	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒๙	ปรับปรุงถนนโดย เสริมหินคลุกคันคลอง ด้านทิศใต้ จากมะค่า- โตนด บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๗๐,๘๐๐			✓	๔๗๐,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๓๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ เชื่อมซอย ๗ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๗๖ เมตร บ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๙๓,๔๐๐	✓			-	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๑	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนเมืองปราโมทย์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๔๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๓๑,๙๐๐			✓	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๓๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุรินทร์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๗.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมส่วนขยายเพิ่ม ไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๒๕ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๘๓,๔๐๐			✓	๗๙,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๓๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางยายแจ้ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินถมคันทาง กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐เมตร หนา ๐.๕๐เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๖๒,๗๐๐	✓			-	๑๖๒,๗๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๓๔	ก่อสร้างรางต้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนลาดยาง มะค่า- ลองตอง บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างรางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๕เมตร ยาวรวม ๒๔๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๑๓๕,๙๐๐	✓			-	๑๓๕,๙๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย ๓ รัตนชัย บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	กว้าง ๐.๔๐เมตร ยาว ๘๙.๐๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๒๙๓,๙๐๐	✓			-	๒๙๓,๙๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๓๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มะค่าพัฒนา ซอย ๑๐ (จากซอย ๙/๑ ไปศาลปู่ตา) บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	๔๖๐,๙๐๐	✓			-	๔๖๐,๙๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
รวม ๓๖ โครงการ			๑๓,๖๗๘,๕๖๐.๐๐	๑๙	๙	๘	๒,๒๗๗,๗๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐,๗๖๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘- เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ▶ งานก่อสร้าง										
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในพื้นที่	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			-	๒๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙	
แผนงานการเกษตร ▶ งานส่งเสริมการเกษตร										
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในพื้นที่	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ส.ค. ๒๕๖๙	โอนลด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหา ตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๑๐ หมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่มีผู้ได้รับ ผลกระทบ
รวม ๓ โครงการ			๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘- เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคม	วางแผนประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว อย่างมีส่วนร่วมในชุมชน	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ		✓		ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	-	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ	
รวม ๑ โครงการ				○	๑	○				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ที่ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานเคหะและชุมชน ▶ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล										
๑	โครงการ จัดการขยะมูลฝอย	จัดอบรมและให้ความรู้แก่แกนนำ ชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๖๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๙	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	- อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ ต้นแบบ - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรม ในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	
๓	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		๑๗,๗๖๐.๐๐	๓๒,๒๔๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ที่ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานการเกษตร ▶ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ										
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในโครงการฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	
๒	โครงการรกรน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	
รวม ๕ โครงการ			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒	๐	๑๗,๗๖๐.๐๐	๒๒๒,๒๔๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ที่ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกับการรณรงค์พ่นหมอกควัน และกำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่ง เพาะพันธุ์ยุง เพื่อป้องกันการ เพาะพันธุ์ยุง ให้ครบทุกครัวเรือน	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	
๒	โครงการยกระดับ มาตรฐานด้าน สุขาภิบาลอาหาร	จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านอาหารด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเพิ่มทักษะด้านโภชนาการตาม เกณฑ์กรมอนามัย และเพื่อพัฒนา ชุมชนในการรองรับโคราชจีโอพาร์ค	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๔๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ที่ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบ้านโพธิ์	- จัดหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมวในชุมชน - ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการ เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริในชุมชน ด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.. - ก.ย. ๒๕๖๙	
รวม ๔ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานการศึกษา ▶ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ปฐมวัยเด็กอายุ ๒-๓ ปี และค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี ของ ศพด.พนมวัน	๑,๐๒๓,๑๐๐.๐๐		✓		๔๒๓,๗๐๐.๐๐	๕๙๙,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	
๒	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านมะค่า โรงเรียนบ้านลองตอง โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว	๒,๕๕๖,๒๐๐.๐๐		✓		๑,๒๖๖,๕๐๐.๐๐	๑,๒๘๙,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	
๓	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลบ้านโพธิ์ ๔ แห่ง	๑,๔๙๒,๓๐๐.๐๐		✓		๖๗๓,๓๗๐.๑๐	๘๑๘,๙๒๙.๙๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานการศึกษา ▶ งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ										
๑	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนัก ถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง การปลูก จิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรม ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก ในรูปแบบต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๗๘,๒๗๕.๐๐	๒๑,๗๒๕.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	
๒	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ของคุณหนู	จัดอบรมและมีกิจกรรมให้กับ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน ได้มีคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย ปฏิบัติและเคารพ กติกาของสังคม ฝึกสมาธิ ปฏิบัติ ตามหลักศาสนาเบื้องต้น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๒๕๖๙	
๓	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างสรรค์	จัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กพนมวันเพื่อพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	๔๐๐,๐๐๐			✓	๓๙๘,๘๗๐.๐๐	๑,๑๓๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ▶ งานกีฬาและนันทนาการ										
๑	ค่าใช้จ่ายในการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	จัดกิจกรรม จัดส่งนักกีฬาในเขต ตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร่วมแข่งขันใน ระดับต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	จัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็งและ ห่างไกลยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๒๗๗,๐๕๕.๕๑	๒๒,๙๔๔.๔๙	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๙	
๓	ค่าวัสดุกีฬา	ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในการดำเนินกิจกรรมด้านกีฬาของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ▶ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น										
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสืบสาน ประเพณีลอยกระทง และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	๓๑๖,๔๐๓.๐๐	๓๓,๕๙๗.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘	
๒	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	๗๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙	
รวม ๑๑ โครงการ			๖,๓๙๑,๖๐๐.๐๐	๓	๓	๕	๓,๔๓๔,๑๗๓.๖๑	๒,๙๕๗,๔๒๖.๓๙		

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ▶งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
๑	โครงการซ่อมแผน อพยพหนีไฟและ ดับเพลิงเบื้องต้น	จัดอบรมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริง ในการป้องกันภัยฯ ในสถานประกอบการ โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือเยียวยา หรือฟื้นฟู ให้กับประชาชนหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาสาธารณภัย ในเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		๒๑,๓๑๕.๐๐	๒๘,๖๘๕.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของ อาสาสมัครป้องกันภัยฯ พนักงานดับเพลิง เช่น ชุดปฏิบัติการ รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อกั๊ก สะท้อนแสง หมวกนิรภัย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	
๕	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑๙,๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ▶ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์										
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตามอำนาจหน้าที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่มี ผู้ได้รับ ผลกระทบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป ▶ งานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ ศรีสรินทรมาธิราช พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดงานหรือจัดกิจกรรม ในวัน สำคัญของชาติ และสถาบันหลัก ของชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๒๕๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จัดงานหรือจัดกิจกรรม ในวัน สำคัญของชาติ และสถาบันหลัก ของชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ย. ๒๕๖๙	
รวม ๘ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑	๑	๔๐,๕๖๕.๐๐	๒๕๙,๔๓๕.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ▶งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๒๕๖๙ ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	
๒	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน เพื่อพัฒนาการทำงานแบบมีส่วนร่วม	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพในการทำงานแบบมีส่วนร่วม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการดูงานนอกสถานที่ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตำบลบ้านโพธิ์	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๒๕๖๙ ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	โอนลด งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป ▶ งานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรของ ทต.บ้านโพธิ์	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	๑๗,๑๒๐.๐๐ ๗,๘๘๐.๐๐	-	ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.พ. ๒๕๖๙	โอนลด งบประมาณ ๗,๘๘๐บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒	จ้างเหมาบริการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน	ดำเนินการจ้าง ประเมินความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๒๕๖๙ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	
๓	โครงการขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	-เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การ บริหารงานและให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดิจิทัล	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑๔๔,๓๗๖.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๔.๐๐	ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ โอนลด งบประมาณ ๕๕,๐๐๐บาท
๔	โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลกลาง “Big Data” ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	- เพื่อจัดระบบและรวบรวมข้อมูล ไว้ในกล่องข้อมูลเดียวกัน - เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคาดการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่างๆ ในอนาคต	๘๐,๐๐๐			✓	๕๕,๒๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐	ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
๕	โครงการพัฒนาระบบงาน Smart Officer ของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อให้บุคลากรได้นำเทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ งานในสำนักงาน และสนับสนุนการ บริหารงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ	๑๒๐,๐๐๐			✓	๑๑๙,๗๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
รวม ๗ โครงการ			๘๔๕,๐๐๐	๓	๐	๔	๖๔๙,๓๕๖.๐๐	๑๙๕,๖๔๔.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายการครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ▶ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
๑	เลื่อยโซยนต์	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓			-	๓๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย ๒๕๖๘ ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	
๒	เลื่อยโซยนต์	เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐ แรงม้าจำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย ๒๕๖๘ ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ▶ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	รถพาร์มแทรกเตอร์	จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า ติดตั้งชุดไ้มัดดินดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			-	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ ๑
รวม ๓ รายการ			๒,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๐	-	๒,๙๘๕,๐๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายการครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
แผนงานการศึกษา ▶งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา										
๑	แท่นบรรยาย (โพเดียม) ไม้	จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) ไม้ ตกแต่งแอสตนเลส จำนวน ๑ แท่น	๒๒,๐๐๐	✓			-	๒๒,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	
๒	แท่นบรรยาย (โพเดียม) เหล็ก	จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) เหล็ก ตกแต่งแอสตนเลส จำนวน ๑ แท่น	๒๐,๐๐๐	✓			-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	
แผนงานการศึกษา ▶งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๕๐๐			✓	๒๓,๕๐๐.๐๐	-	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๘,๖๐๐			✓	๒๘,๖๐๐.๐๐	-	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
แผนงานบริหารงานทั่วไป ▶ งานบริหารทั่วไป										
๑	ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	จัดซื้อชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด	๗๐,๐๐๐	✓			-	๗๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	
๒	เก้าอี้ประชุม	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๑๒ ตัว	๒๒,๘๐๐			✓	๒๒,๘๐๐.๐๐	-	ธ.ค. ๒๕๖๙	
๓	โต๊ะประชุมอเนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะประชุมอเนกประสงค์ จำนวน ๖ ตัว	๓๑,๒๐๐			✓	๓๑,๒๐๐.๐๐	-	ธ.ค. ๒๕๖๙	
๔	เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๑๒,๐๐๐			✓	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	ก.พ. ๒๕๖๙	
แผนงานบริหารงานทั่วไป ▶ งานบริหารงานคลัง										
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑๐ หลัง	๖๖,๐๐๐			✓	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	ธ.ค. ๒๕๖๘	
๒	โทรศัพท์เคลื่อนที่	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) จำนวน ๒ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓			-	๒๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	
รวม ๑๐ รายการ			๓๒๐,๑๐๐.๐๐	๔	๐	๖	๑๘๔,๑๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายการครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
แผนงานบริหารงานทั่วไป ▶งานบริหารงานคลัง										
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐			✓	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๔,๐๐๐			✓	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	ก.พ. ๒๕๖๙	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐			✓	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	ก.พ. ๒๕๖๙	
แผนงานบริหารงานทั่วไป ▶งานบริหารทั่วไป										
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ก.พ. ๒๕๖๙	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๔,๐๐๐			✓	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	ก.พ. ๒๕๖๙	
แผนงานสาธารณสุข ▶งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข										
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๖๐๐			✓	๖,๖๐๐.๐๐	-	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๙	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๕ เครื่อง	๑๒,๕๐๐			✓	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๙	
แผนงานการศึกษา ▶งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา										
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓			-	๒๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	
แผนงานการศึกษา ▶งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๖๐๐			✓	๑๕,๖๐๐.๐๐	-	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ▶งานบริหารทั่วไป										
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) สำหรับกระดาษ A๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	✓				๘,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๒๕๖๘ ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	
รวม ๑๐ รายการ			๒๑๐,๗๐๐	๒	๐	๘	๑๗๘,๗๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายการครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
แผนงานการศึกษา										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา										
๑	กล้องถ่ายภาพ	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน ๑ กล้อง	๒๔,๐๐๐	✓			-	๒๔,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๙	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
๑	กล้องเว็บ (Web Camera)	จัดซื้อกล้องเว็บ (Web Camera) จำนวน ๑ กล้อง	๒,๔๐๐			✓	๒,๔๐๐.๐๐	-	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	
๒	เครื่องฉายภาพ	จัดซื้อเครื่องฉายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐			✓	๖,๐๐๐.๐๐	-	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	
แผนงานบริหารงานทั่วไป ▶ งานบริหารทั่วไป										
๑	ครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์จอแสดงผลแบบ LED ชนิดใช้งานภายนอกอาคาร	จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED ชนิดภายนอกอาคาร ขนาดของป้าย ๔.๐๙๖X๓.๐๗๒ เมตร ความละเอียดของป้ายไม่น้อยกว่า ๕๑๒X๓๘๔ Pixels โครงสร้างแบบเสาเดี่ยว พร้อมติดตั้ง	๒,๒๕๐,๐๐๐	✓			-	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	
รวม ๔ รายการ			๒,๒๗๔,๔๐๐	๒	๐	๒	๘,๔๐๐.๐๐	๒,๒๗๔,๐๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายการครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	✓			-	๑๙,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	
๒	ตู้แช่น้ำดื่ม	จัดซื้อตู้แช่น้ำดื่ม จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	✓			-	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	
แผนงานการศึกษา										
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	✓			-	๑๑,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๙	
๒	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งจำนวน ๑ เครื่อง ๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔. พร้อมใบมีด	๙,๕๐๐	✓			-	๙,๕๐๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๙	
รวม ๔ รายการ			๕๔,๕๐๐	๔	๐	๐	-	๕๔,๕๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายการครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
แผนงานเคหะและชุมชน ▶ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล										
๑	รถบรรทุกขยะ	รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐		✓		-	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ จัดทำ TOR (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)
รวม ๑ โครงการ			๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	-	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายการครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
แผนงานบริหารงานทั่วไป ▶ งานบริหารทั่วไป										
๑	ชุดภาคส่งสัญญาณระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	จัดซื้อชุดภาคส่งสัญญาณระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด	๒๐๐,๐๐๐	✓			-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	
๒	ชุดภาครับสัญญาณระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	จัดซื้อชุดภาครับสัญญาณระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน ๔๐ จุด	๓,๕๐๐,๐๐๐	✓			-	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	
๓	ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	✓			-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	
แผนงานการศึกษา ▶ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
๑	ลำโพง	จัดซื้อลำโพง จำนวน ๒ ชุด	๑๔,๔๐๐			✓	๑๔,๔๐๐.๐๐	-	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	
รวม ๔ รายการ			๔,๒๑๔,๔๐๐	๓	๐	๑	๑๔,๔๐๐.๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		